Ausbauprotokoll / Anlage
zur Befundprüfung eines Messgerätes für Elektrizität gemäß § 39 MessEG*)

Einbauort des Messgerätes	Firma (Ausbau)
Name:	Name:
Straße:	Straße:
PLZ / Ort:	PLZ / Ort:
Telefon:	Telefon:
Monteur (Ausbau)	
Name:	Telefon:

Messgerätedaten / Einbausituation					
Wichtig: für spätere Beurteilung des Messgerätes ist eine Fotodokumentation der Einbausituation vor dem Ausbau notwendig.					
Hersteller: Typ:			Zähler-Nr.: Eigentumsnummer:		
	ja	**nein**		**ja**	**nein**
Einbauort			Zähler öffentlich zugänglich	☐	☐
Eichzeichen / Plombe vorhanden 	☐	☐	Sicherungsplombe vorhanden Antragsteller beim Ausbau anwesend	☐ ☐	☐ ☐
Rechtes Drehfeld	☐	☐	Ein/Ausgang Strompfad vertauscht	☐	☐
Senkrechter Einbau (Ferrariszähler)	☐	☐	Spannungsbrücken geschlossen	☐	☐
Umgebungsbedingungen eingehalten	☐	☐	Umgebungsklasse (nur MID-Zähler)	☐	☐
Leerlauf (Zähler steht ohne Last)				☐	☐
Nur für Wandler-Zähler: Stromwandler gebrückt				☐	☐
Sichtbare Schäden vor / nach dem Ausbau (Foto !)				☐	☐
Am Verwendungsort festgestellte ungünstige Einflüsse oder Betriebsbedingungen, die sich auf das Messergebnis des Prüflings auswirken können. (Foto !)				☐	☐

Anschluss Mehrphasenzähler (bei Verwendung als Ein- / Mehrphasenzähler)	☐ **L1**	☐ **L2**	☐ **L3**	☐ **N**
Zählerstand:	Ausbaudatum:			
Bemerkungen / Sonstiges:				
Der Vorgang kann nur dann korrekt abgearbeitet werden, wenn dieses Formblatt von Ihnen vollständig ausgefüllt und unterschrieben wurde.				
Datum	Name des Monteurs	Unterschrift des Monteurs		

Wichtig: Die Prüflinge dürfen keinen übermäßigen Transportbelastungen ausgesetzt werden.

*) Gesetz über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt, ihre Verwendung und Eichung sowie über Fertigpackungen (Mess- und Eichgesetz - MessEG) vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722, 2723)